



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Delegatura w Białymstoku

LBI-4100-01-08/2012  
P/12/001

Białystok, dnia 2 kwietnia 2012 r.

**Pan  
Eugeniusz Gromadzki  
Dyrektor  
Zespołu Szkół Technicznych  
w Kolnie**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku skontrolowała w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie („Zespole Szkół”) realizację w 2011 roku projektu „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 („Projekt”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 30 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację Projektu i udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Zespołu Szkół.

1. Realizacja Projektu przebiegała w 2011 roku zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą 29 marca 2011 r. z Zarządem Województwa Podlaskiego<sup>2</sup> („Instytucja Zarządzająca RPOWP”) i harmonogramem rzeczowo – finansowym:
  - wykonawcę Projektu wyłoniono w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>3</sup>,
  - na realizację Projektu wydatkowano 1.093,2 tys. zł (965,4 tys. zł to wydatki kwalifikowalne), z czego 531 tys. zł ze środków Unii Europejskiej i 562,2 tys. zł ze środków własnych Powiatu. Środki wydatkowano m. in. na roboty budowlane związane z rozbudową Szkoły (814,4 tys. zł), wykonanie

<sup>1</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 82

<sup>2</sup> ze zmianami w dniu 22 sierpnia 2011 r.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

- przyłączy wodno – kanalizacyjnych i ciepłych (243,3 tys. zł), zagospodarowanie terenu (23,6 tys. zł) i nadzór inwestorski (9,4 tys. zł),
- wszystkie wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikalności określonej w umowie o dofinansowanie (od 16 sierpnia do 20 grudnia 2011 r.),
  - dowody księgowe (faktury VAT) związane z realizacją Projektu odpowiadały wymogom art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości<sup>4</sup>, zostały sprawdzone pod względem formalno – rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby i ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej,
  - niezwłocznie przekazano Starostwu Powiatowemu w Kolnie wszystkie dokumenty źródłowe dotyczące realizacji Projektu (faktury VAT i protokoły odbioru robót budowlanych) w celu sporządzenia i przedłożenia Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosków o płatność.
2. Szkoła należycie wywiązała się w 2011 roku z obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej za użytkowane odbiorniki radiofoniczne (11) i telewizyjne (17). Stosownie do art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych<sup>5</sup>, 25 stycznia 2011 r. dokonano opłaty abonamentowej za cały rok w wysokości 188,30 zł.

\* \* \*

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

p.o. DYREKTORA DELEGATURY  
Najwyższej Izby Kontroli  
w Białymstoku  
*Barbara Chilińska*

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

<sup>5</sup> Dz. U. Nr 85, poz. 728 ze zm.