



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Departament Administracji Publicznej

KAP.410.4.4.2023

Pan  
Mikołaj Falkowski  
Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”  
im. Jana Olszewskiego  
ul. Jazdów 10A  
00-467 Warszawa

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/23/006 – Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania Polonii i Polaków za granicą

## I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego (dalej: Fundacja), ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa
Kierownik jednostki kontrolowanej	Mikołaj Falkowski, Prezes Fundacji od 13 czerwca 2016 r. (dalej: Prezes Fundacji).
Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja projektów: 1. Budowa Panteonu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej w Panteonie Wielkich Polaków (w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie) wraz z Izbą Pamięci. 2. Sprowadzenie szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie do Polski i złożenie w Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2020 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. 30 października 2023 r.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>1</sup>
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej
Kontroler	Paweł Łukasiewicz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/79/2023 z 4.09.2023 r.

(akta kontroli str. 1)

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

## II. Ocena ogólna<sup>2</sup> kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Fundację dwóch zadań publicznych pn. *Budowa Panteonu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej w Panteonie Wielkich Polaków (w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie) wraz z Izbą Pamięci* oraz *Sprowadzenie szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie do Polski i złożenie w Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie*.

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

Zadania zrealizowano zgodnie z umowami zawartymi z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (dalej: KPRM). Otrzymane z KPRM dotacje, w ramach pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 r., zostały wykorzystane w pełnej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem oraz w terminach wskazanych w umowach. Wydatki poniesiono zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofertach i na cele określone w umowach. Wydatki te spełniały także wymogi kwalifikowalności. Fundacja prowadziła ewidencję księgową, która umożliwiała identyfikację wydatków ponoszonych w ramach ww. zadań. Sprawozdania końcowe zostały sporządzone na podstawie dokumentów źródłowych i ewidencji księgowej oraz terminowo złożone do KPRM.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Realizacja przez Fundację zadania publicznego „Budowa Panteonu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej w Panteonie Wielkich Polaków (w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie) wraz z Izbą Pamięci”.

Opis stanu  
faktycznego

1. W dniu 17 maja 2022 r. pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Fundacją, została podpisana umowa nr 502/DWPP/22 o realizację zadania publicznego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>3</sup> (dalej: udpp). Przedmiotem umowy była realizacja zadania publicznego pn. *Budowa Panteonu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej w Panteonie Wielkich Polaków (w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie) wraz z Izbą Pamięci* (dalej: zadanie nr 1). Realizacja zadania mieściła się w działalności Fundacji polegającej m.in. na promocji Polski, w tym kultury polskiej, historii Polski oraz polskiej racji stanu, w kraju i za granicą.

W umowie oraz w ofercie realizacji zadania nr 1 stanowiącej załącznik do umowy<sup>4</sup>, określono m.in.:

- termin realizacji zadania – od 1 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.,
- termin poniesienia wydatków – od 1 marca 2022 r. do 14 grudnia 2022 r.,
- źródło finansowania zadania - dotacja pochodząca z rezerwy ogólnej budżetu państwa,
- koszt realizacji zadania – 6220,4 tys. zł,

<sup>2</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 571.

<sup>4</sup> Ofertę złożono na podstawie art. 11b ust. 1 udpp.

- działania zaplanowane do realizacji w ramach budowy Panteonu Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej<sup>5</sup> oraz budowy pomieszczeń pod Izbę Pamięci<sup>6</sup>,
- opis zakładanych rezultatów. Podano m.in., że bezpośrednim efektem końcowym będzie wybudowanie kompletnego Panteonu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej z gotowymi sarkofagami oraz budowa pomieszczenia przeznaczonego pod stałą wystawę pn. Izba Pamięci Prezydentów RP na uchodźstwie.

(akta kontroli str. 4-61, 125-190, 1109-1114)

Prezes Fundacji poinformował, że *Fundacja została poproszona przez (...) Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci<sup>7</sup> o przygotowanie ofert na obydwie zadania. Zadania miały stanowić kontynuację zrealizowanego w 2021 r. zadania „Prace przygotowawcze do realizacji projektu budowy Panteonu Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków (w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie)” zaplanowanego na koniec września 2022 r. Prośba została przekazana w trybie roboczym podczas spotkania on-line (...). Szczegóły przygotowywanej oferty były uzgadniane przez Zarząd Fundacji z pełnomocnikiem (...) podczas spotkań on-line, osobistych oraz podczas rozmów telefonicznych. Działania oraz budżet projektu były planowane od jesieni 2021 r. podczas narad międzyinstytucjonalnych, w których uczestniczyły: Kancelaria Prezydenta RP, KPRM, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej, kierownictwo Programu „Niepodległa” oraz Centrum Opatrzności Bożej.*

(akta kontroli str. 891-896)

2. Realizacja zadania nr 1 przebiegała na podstawie umowy nr 502/DWPP/22, której załącznikiem była oferta realizacji zadania publicznego. Pierwotnie złożona oferta na kwotę 6425,8 tys. zł została zmniejszona do kwoty 6220,4 tys. zł.

Jak poinformował Prezes Fundacji, *Zmniejszona kwota oferty z maja 2022 r. w stosunku do oferty z marca 2022 r. wynikała ze zmniejszenia kwoty kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych. Koszty te zostały zmniejszone przez Fundację w ofercie na wniosek KPRM*

(akta kontroli str. 125-190, 891-896)

3. Zadanie publiczne nr 1 zostało zrealizowane w terminie określonym w zaktualizowanej ofercie oraz w umowie, tj. do 30 listopada 2022 r. Zakończenie prac nastąpiło 23 listopada 2022 r.

(akta kontroli str. 117-190, 208, 1092-1096)

4. W okresie realizacji zadania nr 1 Fundacja poniosła wydatki w łącznej kwocie 6220,4 tys. zł, co stanowiło 100% kwoty określonej w umowie.

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ufp)<sup>8</sup> oraz § 7 ust. 1 umowy, Fundacja prowadziła wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową oraz ewidencję księgową dla ww. zadania.

Kontrola losowo wybranych wydatków w łącznej kwocie 5844,4 tys. zł (tj. 94,0% wartości umowy) wykazała, że:

- zostały one poniesione w okresie wskazanym w umowie oraz spełniały wymogi kwalifikowalności,

<sup>5</sup> Dalej Panteon lub Mauzoleum.

<sup>6</sup> Podano m.in. jakie roboty budowlano-montażowe, instalacje, wyposażenie, prace kamieniarskie, usługi prawne oraz nadzór inwestorski/budowlany zostaną wykonane.

<sup>7</sup> Dalej: Pełnomocnik.

<sup>8</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.

- nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania tych samych wydatków ze środków z dotacji i z innych źródeł,
- do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie wystąpiły przypadki zbycia rzeczy zakupionych ze środków pochodzących z dotacji,
- na dowodach księgowych, zgodnie z umową, zawarte były informacje, iż wydatki były poniesione ze środków dotacji z KPRM w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą,
- zostały one prawidłowo zaewidencjonowane w ewidencji księgowej, co pozwalało na identyfikację poszczególnych operacji księgowych, w tym przelewów bankowych.

(akta kontroli str. 62-81, 191,-192, 201-226, 244-268, 700, 1055-1056)

Kontrola wykazała, że przesunięcia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w umowie, a faktycznie poniesionymi wydatkami, były dokonane zgodnie z warunkami określonymi w § 6 umowy, tj. nie przekraczały 20% w ramach kosztów merytorycznych oraz 10% w ramach kosztów administracyjnych.

(akta kontroli str. 227-243)

5. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego nr 1 Fundacja złożyła do KPRM 29 grudnia 2022 r.<sup>9</sup>, tj. w terminie określonym w § 10 ust. 3 umowy<sup>10</sup>. Kwoty wydatków wykazane w sprawozdaniu były zgodne z kwotami wydatków ujętymi w ewidencji księgowej.

(akta kontroli str. 227-243, 1120-1248)

6. Kontrola wykazała, że zrealizowano zaplanowane zadania określone w umowie z KPRM, tj. wybudowano Panteon Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej oraz wybudowano pomieszczenie pod Izbę Pamięci. Znajdowało się tam m.in. sześć marmurowych sarkofagów, na których wykonano inskrypcje z imionami i nazwiskami pochowanych Prezydentów RP oraz małżonki jednego z nich.

Przeprowadzone oględziny wykazały, iż spełniono obowiązki informacyjne oraz promocyjne wynikające z zawartej umowy, poprzez m.in. zamieszczenie przed wejściem do pomieszczeń Panteonu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie oraz Izby Pamięci, tablicy informacyjnej z napisem *Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.*

(akta kontroli str. 227-243, 1057-1085, 1120-1248)

7. W dniu 15 czerwca 2022 r. pomiędzy Fundacją a Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury (dalej: COB<sup>11</sup>) podpisano Porozumienie o współpracy (dalej: Porozumienie). W Porozumieniu określono m.in.:

- przedmiot Porozumienia - ustalenie zasad wzajemnej współpracy w zakresie realizacji Zadania publicznego nr 1,
- zakres współpracy – wybudowanie oraz wykończenie (wyposażenie) wnętrza Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie wraz z pomieszczeniem na Izbę Pamięci.

W § 2 ust. 1 pkt 2 ww. Porozumienia, podano, że strony uzgodnią zasady utrzymania, konserwacji, napraw i korzystania z Mauzoleum i Izby Pamięci w ramach odrębnej umowy do 15 września 2022 r. Kontrola wykazała, że do dnia zakończenia kontroli

<sup>9</sup> W dniu 16 stycznia 2023 r. złożono korektę sprawozdania.

<sup>10</sup> Termin złożenia sprawozdania określono na 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

<sup>11</sup> Panteon został wybudowany w Świątyni Opatrzności Bożej, którą zarządza COB.

NIK<sup>12</sup>, umowa taka nie została zawarta<sup>13</sup>. Projekt umowy w ww. zakresie został przekazany przez Fundację do KPRM w dniu 13 marca 2023 r. i do dnia zakończenia kontroli NIK, Fundacja nie otrzymała odpowiedzi.

Prezes Fundacji poinformował, że *do chwili obecnej wszelkie koszty związane z utrzymaniem, konserwacją, naprawami i korzystaniem z Mauzoleum i Izby Pamięci ponosi COB. Do dnia dzisiejszego Fundacja nie poniosła jakichkolwiek kosztów związanych z utrzymaniem, konserwacją, naprawami i korzystaniem z Mauzoleum i Izby Pamięci, poza wydatkami z dotacji z 2022 r.*

(akta kontroli str. 82, 117-124, 1097-1108, 1109-1119)

8. Fundacja zawarła dwie umowy<sup>14</sup> z podmiotami, które wykonywały część prac w ramach zadania nr 1, tj.: na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na obsługę prawną. Kontrola prawidłowości realizacji ww. umów wykazała, że przedmiot umów został prawidłowo i terminowo zrealizowany.

(akta kontroli str. 193-200, 897-1019)

9. Do dnia zakończenia kontroli realizacja zadania publicznego nr 1 nie była przedmiotem kontroli przez podmiot udzielający dotacji, tj. KPRM.

(akta kontroli str. 2-3)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

## **2. Realizacja przez Fundację zadania publicznego „Sprowadzenie szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie do Polski i złożenie w Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie”.**

Opis stanu  
faktycznego

1. W dniu 4 lipca 2022 r. pomiędzy KPRM a Fundacją, została podpisana umowa nr 980/DWPP/22 o realizację zadania publicznego na podstawie art. 16 ust. 1 udpp. Przedmiotem umowy była realizacja zadania publicznego pn. *Sprowadzenie szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie do Polski i złożenie w Mauzoleum Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie* (dalej: zadanie publiczne nr 2). W dniu 27 grudnia 2022 r. podpisano aneks do ww. umowy. Realizacja zadania mieściła się w działalności Fundacji polegającej m.in. na promocji Polski, w tym kultury polskiej, historii Polski oraz polskiej racji stanu, w kraju i za granicą.

W umowie oraz w ofercie realizacji zadania nr 2 stanowiącej załącznik do umowy<sup>15</sup>, określono m.in.:

- termin realizacji zadania – od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- termin poniesienia wydatków – od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- źródło finansowania zadania – dotacja pochodząca z rezerwy ogólnej budżetu państwa,
- koszt realizacji zadania – 4370,0 tys. zł,
- działania zaplanowane do realizacji: wykonanie prac ekshumacyjnych i konserwacji grobów Prezydentów RP w Newark w Anglii oraz uroczystości

<sup>12</sup> 30 października 2023 r.

<sup>13</sup> Kwestie utrzymania, konserwacji, napraw i korzystania z Mauzoleum i Izby Pamięci nie były przedmiotem umowy dotacji zawartej pomiędzy KPRM a Fundacją.

<sup>14</sup> Oraz Porozumienie, o którym mowa w punkcie 7 na str. 5 niniejszego wystąpienia.

<sup>15</sup> Ofertę złożono na podstawie art. 11b ust. 1 udpp.

pożegnania; zorganizowanie wystawy w Izbie Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie; uroczystość powitania Prezydentów RP na uchodźstwie na polskiej ziemi, prezentacja wystawy przygotowanej na tę okazję przez IPN oraz przewiezenie trumien do Warszawy drogą kolejową; zorganizowanie uroczystego koncertu poprzedzającego uroczystości pogrzebowe Prezydentów RP na uchodźstwie; zorganizowanie uroczystości pogrzebowych Prezydentów RP na uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie; działania komunikacyjne i PR; obsługa prawna i inne czynności operacyjne<sup>16</sup>,

- opis zakładanych rezultatów. Bezpośrednim efektem końcowym miały być: prace ekshumacyjne w Anglii oraz prace porządkowo-konserwatorskie na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark; uroczystość pożegnania Prezydentów RP w Anglii; wystawa w Izbie Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie; sprowadzenie szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie do Polski; uroczysta oprawa mszy świętej pogrzebowej z udziałem Prezydenta RP i najwyższych urzędników państwowych oraz parlamentarzystów; opracowanie komunikacji oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej.

(akta kontroli str. 269-475, 1109-1114)

Prezes Fundacji poinformował, że ww. zadanie miało, na kolejną prośbę Pełnomocnika, stanowić kontynuację zrealizowanego w 2021 r. zadania „Prace przygotowawcze do realizacji projektu budowy Panteonu Prezydentów RP w Panteonie Wielkich Polaków (w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie)” zaplanowanego na koniec września 2022 r.<sup>17</sup>.

(akta kontroli str. 891-896)

Dnia 27 grudnia 2022 r. podpisano aneks nr 1 do umowy w którym zaktualizowano ofertę realizacji zadania. Dokonano zmian kwot niektórych pozycji wydatków, a także wprowadzono nowe pozycje wydatków, nie zmieniając łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na realizację zadania. Spowodowane było to, jak poinformował Prezes Fundacji, koniecznością aktualizacji kosztorysu i dostosowania go do realnie poniesionych kosztów, w oparciu o decyzje podjęte przez KPRM i KPRP<sup>18</sup>.

(akta kontroli str. 269-475, 1086-1091)

2. Realizacja zadania publicznego nr 2 przebiegała na podstawie umowy, której załącznikiem była zaktualizowana oferta realizacji zadania. Pierwotnie złożona oferta na kwotę 4414,7 tys. zł została ostatecznie zmniejszona do kwoty 4370,0 tys. zł.

(akta kontroli str. 269-475, 1086-1091)

Prezes Fundacji poinformował, że *W wyniku dalszych ustnych uzgodnień i doprecyzowywania szczegółów przedsięwzięcia przez partnerów<sup>19</sup> i w oparciu o aktualizację cen rynkowych towarów i usług, Fundacja dokonała kolejnej modyfikacji i aktualizacji oferty na ww. zadanie. Konsekwencją tego było usunięcie, dodanie lub zmiana kwot niektórych pozycji.*

(akta kontroli str. 891-895)

3. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie, tj. do 31 grudnia 2022 r.

(akta kontroli str. 269-475, 851-875, 1092-1096)

4. Na realizację zadania publicznego nr 2 Fundacja poniosła wydatki w łącznej kwocie 4370,0 tys. zł, co stanowiło 100% kwoty przyznanej dotacji.

<sup>16</sup> W opisie działań podano jakie zadania zostaną wykonane w ramach zaplanowanych działań.

<sup>17</sup> Jak poinformował Prezes Fundacji, prośba została przekazana przez Pełnomocnika w trybie roboczym podczas spotkania online.

<sup>18</sup> Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

<sup>19</sup> Instytut Pamięci Narodowej, Konsulat Generalny w Manchesterze, Centrum Opatrzności Bożej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Prezydenta RP, władze Newark i Warszawa.

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ufp oraz §7 ust. 1 ww. umowy, Fundacja prowadziła wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową oraz ewidencję księgową dla ww. zadania.

Kontrola losowo wybranych wydatków w łącznej wysokości 3089,3 tys. zł (tj. 70,7% wartości umowy) wykazała, że:

- zostały one poniesione w okresie określonym w umowie oraz spełniały wymogi kwalifikowalności,
- nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania tych samych wydatków ze środków z dotacji i z innych źródeł,
- do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie wystąpiły przypadki zbycia rzeczy zakupionych ze środków pochodzących z dotacji,
- na dowodach księgowych, zgodnie z umową, zawarte były informacje, iż wydatki były poniesione ze środków dotacji z KPRM w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą,
- zostały one prawidłowo zaewidencjonowane w ewidencji księgowej, co umożliwiało identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

(akta kontroli str. 62-81, 701-875, 1055-1056)

5. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego nr 2 Fundacja złożyła do KPRM 25 stycznia 2023 r., tj. w terminie określonym w § 10 ust. 3 umowy<sup>20</sup>. Kwoty wydatków wykazane w sprawozdaniu były zgodne z kwotami wydatków ujętymi w ewidencji księgowej.

(akta kontroli str. 851-890)

Kontrola wykazała, że w ww. sprawozdaniu w niektórych pozycjach wydatków wykazano kwoty inne niż ujęte w załączniku nr 2 do aneksu nr 1 z 27 grudnia 2022 r. do umowy. Dotyczyło to np. pozycji I.1.2 (opłaty administracyjne dla zarządcy cmentarza<sup>21</sup>), I.1.9 (koszty oficjalnej części uroczystości pożegnalnych w Newark<sup>22</sup>), I.4.2 (koszty transportu uczestników<sup>23</sup>), I.4.5 (koszty nagłośnienia i oświetlenia koncertu wraz z budową sceny<sup>24</sup>), I.7.3 (koszty konsultanta merytorycznego<sup>25</sup>).

(akta kontroli str. 851-875)

Prezes Fundacji poinformował, że *różnice w kwotach wydatków wykazanych w sprawozdaniu w stosunku do kwot wydatków w załączniku nr 2 do aneksu nr 1 wynikają z ostatecznego rozliczenia całego projektu po zakończeniu jego realizacji, a sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o faktury i rachunki, które wpłynęły do Fundacji po zakończeniu wszystkich prac (...)*. Podał, że różnice wynikały m.in. z różnic kursowych oraz uzyskania dodatkowego zewnętrznego wsparcia finansowego.

(akta kontroli str. 1086-1091)

6. Kontrola wykazała, że zrealizowano zadania określone w umowie i osiągnięto m.in. następujące rezultaty:

- przeprowadzono prace ekshumacyjne trzech Prezydentów RP na uchodźstwie oraz sprowadzono ich szczątki do Polski,
- zaprojektowano i zbudowano wystawę stałą w Izbie Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie,

<sup>20</sup> Termin złożenia sprawozdania określono na 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

<sup>21</sup> Koszt realnie poniesiony był niższy o 0,2 tys. zł.

<sup>22</sup> Koszt realnie poniesiony był wyższy o 3,7 tys. zł.

<sup>23</sup> Koszt realnie poniesiony był wyższy o 3,2 tys. zł.

<sup>24</sup> Koszt realnie poniesiony był niższy o 20,8 tys. zł.

<sup>25</sup> Koszt realnie poniesiony był wyższy o 3,0 tys. zł.



- zorganizowano Koncert Galowy w Filharmonii Narodowej w Warszawie inaugurujący uroczystości sprowadzenia szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie do Polski,
- zrealizowano uroczystą oprawę mszy świętej pogrzebowej, z udziałem rodzin Prezydentów RP na uchodźstwie, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, kierownictwa MON, MSZ, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego oraz Polonii,
- zaplanowano i przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną „Misja: Wolna Polska” towarzyszącą uroczystościom sprowadzenia oraz pochówku Prezydentów RP na uchodźstwie w Polsce.

Przeprowadzone oględziny wykazały, iż spełniono obowiązki informacyjne oraz promocyjne m.in. poprzez zamieszczenie przed wejściem do pomieszczeń Mauzoleum Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie oraz Izby Pamięci, tablicy informacyjnej z napisem *Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.*

(akta kontroli str. 851-890, 1057-1085)

7. W ramach zadania nr 2 Fundacja ponosiła wydatki w ramach 169 umów zawartych z podmiotami, które wykonywały część prac Polsce<sup>26</sup>.

Kontrola prawidłowości losowo wybranych wydatków w ramach pięciu podpisanych umów wykazała, że były one ponoszone po stwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy.

(akta kontroli str. 83-116, 476-699, 1017-1054, 1086-1114)

8. Do dnia zakończenia kontroli realizacja zadania publicznego nr 2 nie była przedmiotem kontroli przez podmiot udzielający dotacji, tj. KPRM.

(akta kontroli str. 2-3)

Stwierzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

## IV. Wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości NIK nie formułuje uwag ani wniosków pokontrolnych.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

<sup>26</sup> Umowy dotyczyły m.in.: wykonania wystawy pn. Izba Prezydentów RP na uchodźstwie, świadczenia usług przez zakład pogrzebowy, wynajmu sali koncertowej w Filharmonii Narodowej.

Warszawa,      listopada 2023 r.

Kontroler  
Paweł Łukasiewicz  
Doradca ekonomiczny

.....  
*podpis*

Najwyższa Izba Kontroli  
Departament Administracji Publicznej  
Dyrektor  
Bogdan Skwarka

.....  
*podpis*