



**Pan
Antoni Pełkowski
Burmistrz Wasilkowa**

LBI-4101-04-04/2010
P/10/146

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie („Urzędzie”) kontrolę prawidłowości prowadzenia budowy, finansowania i zagospodarowania kompleksu boisk sportowych w Wasilkowie realizowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 19 maja 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, działania w zakresie budowy, finansowania i zagospodarowania kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”. Podstawą pozytywnej oceny było zrealizowanie w pełnym zakresie i udostępnienie wszystkim zainteresowanym obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zapewnienie sfinansowania tej inwestycji. Stwierdzone uchybienia polegały na:

- 1) niewyegzekwowaniu od wykonawcy inwestycji gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 13.185 zł, dotyczącej usunięcia wad i usterek nawierzchni boisk,
 - 2) niewyegzekwowaniu od wykonawcy aktualnych atestów technicznych i higienicznych na osiem wyrobów zastosowanych przy budowie kompleksu sportowego.
1. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Pana Burmistrza w zakresie organizacyjnego i formalnoprawnego przygotowania budowy kompleksu boisk

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.,

sportowych² zrealizowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”.
W szczególności:

- poprawnie sporządzono i terminowo przekazano do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego wniosek aplikacyjny na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w Wasilkowie,
 - doprowadzono do przyjęcia przez Radę Miasta w Wasilkowie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok, zapewniających wkład środków własnych na inwestycje, wymagany programem „Moje boisko-Orlik 2012”,
 - zapewniono właściwą lokalizację obiektu na nieruchomości gruntowej spełniającej wymogi stawiane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (dalej „MSiT”),
 - zlecono wykonanie ekspertyzy geotechnicznej podłoża gruntowego oraz projektu architektoniczno-budowlanego kompleksu boisk sportowych, stanowiącego adaptację projektu powtarzalnego (udostępnionego przez MSiT) do warunków wynikających z lokalizacji obiektu w Wasilkowie,
 - uzyskano decyzję Starosty Powiatu Białostockiego o udzieleniu pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych, zatwierdzającą projekt budowlany.
2. NIK ocenia pozytywnie zapewnienie finansowania budowy kompleksu boisk sportowych w Wasilkowie. Na inwestycję wydatkowano łącznie 1.422,6 tys. zł, w tym 756,6 tys. zł (53%) ze środków własnych oraz 666 tys. zł (47%) z dotacji otrzymanych od Wojewody Podlaskiego (333 tys. zł) i z Zarządu Województwa Podlaskiego (333 tys. zł). Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając wymogów legalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych. Otrzymane dotacje i zrealizowane wydatki budżetowe rzetelnie ujęto w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z postanowieniami art. 6 i 24 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości³.
3. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia udzielenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu boisk sportowych. Wykonawcę inwestycji wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego i przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁴. W umowie na roboty budowlane zawarto postanowienia zabezpieczające interesy Gminy,

² boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową i boisko do piłki nożnej ze „sztuczną trawą” i systemem odwadniającym oraz sztucznym oświetleniem, budynek szatniowo-sanitarny wyposażony w natryski i sanitariaty oraz przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

³ Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.,

⁴ Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.,

dotyczące należytego wykonania umowy, kary za niedotrzymanie jej warunków oraz gwarancji.

4. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, wykonanie kompleksu boisk sportowych w Wasilkowie. Obiekt został wykonany rzetelnie oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, przy czym:
 - dopiero w trakcie kontroli NIK wyegzekwowano od wykonawcy gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 13.185 zł (na okres od 4 maja 2010 r. do 29 listopada 2011 r.), dotyczącą usunięcia wad i usterek nawierzchni boisk,
 - końcowy odbiór wykonanych robót (14.11.2008 r.) odbył się przy braku aktualnych atestów technicznych i higienicznych na wyroby sanitarne (armaturę, zawory, kurki czerpalne i kulkowe, węże natryskowe oraz rączki natrysku), wyroby elektryczne (końcówki kablowe i rury elektroinstalacyjne izolacyjne) oraz folię polietylenową i „trawę sztuczną” (w trakcie kontroli NIK wyegzekwowano pięć z ośmiu brakujących atestów).
5. NIK ocenia pozytywnie działania Pana Burmistrza mające na właściwie wykorzystanie kompleksu boisk w Wasilkowie. Od 1 stycznia 2009 r. obiektem administruje Miejski Ośrodek Animacji Kultury. Do prowadzenia zajęć sportowych na tym obiekcie MOAK zatrudnił na umowę zlecenie dwóch trenerów - animatorów sportu i rekreacji (wynagrodzenie jednego z trenerów pokrywane jest w części ze środków pilotażowego programu „Animator –Moje boisko Orlik 2012”). Z obiektu korzystają bezpłatnie uczniowie szkół z terenu Gminy oraz inni chętni (od poniedziałku do piatku w godz. od 12 do 21 oraz w soboty i niedzielę w godz od 10 do 21). W budżecie Miasta na lata 2009-2010 przewidziano również środki na bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o wyegzekwowanie od wykonawcy inwestycji brakujących atestów na wyroby zastosowane przy budowie kompleksu sportowego.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku lub o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia na

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

p.o. DYREKTORA DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku
Barbara Chilińska