



**Wiceprezes**  
**Najwyższej Izby Kontroli**  
*Stanisław Jarosz*

Warszawa, dnia   maja 2010 r.

**Pani**  
**Ewa Kopacz**  
**Minister Zdrowia**

P/09/113  
LKR- 4100-03-03 /2010

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231 poz. 1701 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum kontrolę w zakresie realizacji w 2009 r. wydatków publicznych na inwestycję budowlaną pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 16 marca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przesyła niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Pomimo pozytywnej oceny wykorzystania w 2009 r. środków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim*”, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, występuje wysokie ryzyko niezyskania planowanych rezultatów przy dotychczasowych założeniach finansowania tego zadania, tj. oddania do użytku obiektów Szpitala Uniwersyteckiego do 2012 r. Uznać bowiem należy, iż do końca 2009 r. roboty inwestycyjne nie zostały jeszcze rozpoczęte, a Uniwersytet uzyska projekt techniczny dopiero w 2010 r. Zakładany w dokumentacji trzyletni cykl inwestycyjny dla

robót budowlano-montażowych nie mieści się zatem w ramach czasowych przewidzianych w ustawach budżetowych na lata 2006-2010<sup>1</sup>.

Ponadto, Izba zwraca uwagę Pani Minister na dotychczasowy brak porozumienia pomiędzy inwestorem a dysponentem środków w sprawie rzeczywistej wartości kosztorysowej tej inwestycji. Zaakceptowanie w 2007 r. przez Ministra Zdrowia programu medycznego dla Szpitala Uniwersyteckiego wywołało potrzebę dostosowania i określenia poszczególnych parametrów technicznych, a to implikowało wyliczenie wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego. Ponieważ do ustaw budżetowych wprowadzono hipotetyczną wartość kosztorysową opartą na wstępnej wartości szacunkowej dokonanej przez Uniwersytet, stąd Najwyższa Izba Kontroli wносиła do inwestora o urealnienie tej wartości. Zaktualizowana w 2009 r. wartość tej inwestycji wyniosła 1.529.430 tys. zł. Uniwersytet we wniosku z 13 sierpnia 2009 r. zaadresowanym do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji w 2010 r. postulował, aby urealniona kwota 1.088.666 tys. zł pochodziła z budżetu państwa, co nie uzyskało aprobaty p. Elżbiety Jazgarskiej Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia. Zatem, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, brak uzgodnień finansowania tej inwestycji praktycznie uniemożliwia jej realizację. Istnieje ryzyko, iż nakłady ze środków budżetowych w wysokości 13.500 tys. zł poniesione w latach 2006-2009 na inwestycję zostaną zmarnowane. Dalsze wydatkowanie środków publicznych na inwestycję, której dotychczasowa realizacja pozwala z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że nie jest możliwe jej zakończenie w założonym przez ustawodawcę terminie, nie znajduje uzasadnienia

Przedstawiając powyższe uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o ponowne przeanalizowanie sposobu finansowania inwestycji, w tym rozważenie zweryfikowania wartości kosztorysowej inwestycji i planowanej daty jej zakończenia wykazywanych materiałach przedkładanych przez Ministra Zdrowia do projektu ustawy budżetowej.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Panią Minister, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosku oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

---

<sup>1</sup> Ustawy budżetowe na lata 2006 – 2010 (Dz. U. z 2006 r. Nr 35, poz. 244, Dz. U. z 2007 r. Nr 15, poz. 90, Dz. U. z 2008 r. Nr 19 poz. 117, Dz. U. z 2009 r. Nr 10 poz. 58 ze zm., Dz. U. z 2010 r. Nr 19 poz. 102 ).

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Minister prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie uwag i wniosku zawartego w tym wystąpieniu. do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozstrzygnięcia przez Kolegium NIK.