

LZG-41023-3/2008, P/08/116

**Pan
Arkadiusz Piotrowski
Burmistrz
Miasta i Gminy Skwierzyna**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze skontrolowała w Urzędzie Miasta i Gminy Skwierzyna realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 4 marca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w kontrolowanym zakresie.

1. Ustanowiona rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2005r. aglomeracja Skwierzyna obejmowała miasto Skwierzynę oraz 15 miejscowości z obszaru gminy. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM²) określona została na 10.457. W 2004 r., a więc przed utworzeniem aglomeracji, w Urzędzie rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w mieście (zadanie zakończono ostatecznie

¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701

² RLM oznacza liczbę mieszkańców obliczoną wg ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych, wyrażonego wskaźnikiem pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT₅) w ilości 60 g tlenu na dobę.

w 2007 r.). Źródłem finansowania, oprócz środków własnych Gminy, projektów pn. „Miejska oczyszczalnia ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w m. Skwierzyna” oraz pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie m. Skwierzyna” były środki Programu Phare CBC oraz Programu INTERREG IIIA. Na realizację tych projektów wydatkowano ogółem 22.090,0 tys. zł, z tego 13.477,0 tys. zł stanowiły środki Unii Europejskiej.

W wyniku realizacji ww. oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości 2.500 m³ na dobę, uzyskano efekt ekologiczny w zakresie wzrostu ilości ścieków oczyszczanych i osiągnięcia wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych spełniających wymogi Dyrektywy 91/271/EWG oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego³.

2. Według stanu na koniec 2005 r. długość sieci kanalizacyjnej (wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Skwierzyna) wynosiła 24,2 km. W okresie objętym kontrolą wybudowano na terenie miasta 9,6 km sieci kanalizacji sanitarnej. Łącznie na obszarze aglomeracji eksploatowana jest zbiorcza sieć kanalizacyjna o długości 33,8 km, doprowadzająca ścieki komunalne z miasta do oczyszczalni. Na lata 2011-2013 na obszarze aglomeracji planowana jest budowa 13,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, a na okres 2014-2015 kolejnych 8 km. W dalszym okresie przewiduje się skanalizowanie (w latach 2009-2015) miejscowości wiejskich, przy czym w fazie prac koncepcyjnych znajduje się rozbudowa istniejącej oczyszczalni lub budowa kolejnych, lokalnych oczyszczalni ścieków, a ich liczba waha się od 2 do 3.

W ocenie Zastępcy Burmistrza, wybór rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji będzie uzależniony od dynamicznie rozwijających się terenów Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Skwierzynie oraz od źródeł i wysokości pozyskanych środków finansowych. Do zakończenia kontroli NIK, Urząd nie posiadał dokumentacji dotyczącej realizacji powyższych zamierzeń, nie podjęto także działań zmierzających do pozyskania zewnętrznego zasilenia finansowego.

3. Regulamin organizacyjny Urzędu nie zawierał zadań dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a odpowiedzialny za koordynację i monitorowanie realizacji KPOŚK kierownik Referatu Usług Komunalnych nie miał tych zadań wpisanych do zakresu obowiązków służbowych. Poinformowany o tym

³ Dz.U. Nr 137, poz. 984

fakcie Pan Burmistrz, sporządził 28.02.2009 r. aneks do zakresu czynności, wprowadzając nowy obowiązek: „...prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych...”. Jednocześnie Pan Burmistrz zadeklarował, że w aktualizowanym obecnie regulaminie organizacyjnym Urzędu zostaną zawarte zapisy o koordynacji i monitorowaniu realizacji KPOŚK przez ww. kierownika.

Nieściśle były dane zawarte w zakresie długości sieci kanalizacyjnej w sprawozdaniach z realizacji KPOŚK za okres 2003-2005 oraz za 2006 r., co zostało skorygowane w sprawozdaniu sporządzonym za 2007 r.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.