NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD.410.22.1.2025

Pan
Dariusz Wierzba
Wójt Gminy Kwidzyn

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/25/005 – Realizacja Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ze szczególnym uwzględnieniem wyboru i realizacji inwestycji przez samorząd gminny.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
tel. 48587683600, lgd@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn[1].
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dariusz Wierzba, Wójt Gminy Kwidzyn[2], od 19 listopada 2018 r.[3]
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Zapewnienie przez gminy prawidłowego przygotowana do realizacji przedsięwzięć objętych wsparciem z KPO. 2. Prawidłowość realizacji przez gminy przedsięwzięć objętych wsparciem z KPO i osiąganie zakładanych efektów.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2025 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli[4]
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku.
Kontroler	Robert Karaś, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LGD/131/2025 z 7 października 2025 r.

(akta kontroli str.1-6)

[1] Dalej: Urząd Gminy.
[2] Dalej: Wójt.
[3] Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z 14 listopada 2018 r. i 24 kwietnia 2024 r. oraz Ślubowanie Wójta z 19 listopada 2018 r. i 6 maja 2024 r.
[4] Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna[5] kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Wójta Gminy Kwidzyn w trakcie realizacji w okresie objętym kontrolą przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" objętego wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności[6], komponentu B *Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, program wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej szkół*, przy czym na dzień zakończenia kontroli powyższe przedsięwzięcie nie zostało zakończone i nie osiągnięto jeszcze planowanych wskaźników.

Gmina była przygotowana pod względem organizacyjnym i finansowym do realizacji powyższego przedsięwzięcia. Realizowane przedsięwzięcie było wsparte udziałem pracowników w szkoleniach i konferencjach. Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z zawartą umową w tym przyjętym uaktualnionym harmonogramem. W okresie objętym kontrolą nie występowały opóźnienia w fazie realizacji przedsięwzięcia. Wnioski o płatność składane były zgodnie z wyznaczonymi terminami. Ponoszone wydatki na realizację inwestycji wypełniały wymogi w zakresie ich kwalifikowalności. Wykonawcy usług, dostaw i robót zostali wybrani zgodnie z procedurami udzielania zamówień określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych[7] oraz z wewnętrznymi regulacjami Urzędu Gminy. Gmina wywiązywała się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe[8] kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Zapewnienie przez Gminę odpowiedniego przygotowana do realizacji przedsięwzięć objętych wsparciem z KPO

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą w Gminie z dniem 1 kwietnia 2025 r. utworzono Referat rozwoju i zamówień publicznych[9], któremu przypisano zadania odnoszące się do realizacji przedsięwzięć m.in. objętych wsparciem z KPO. Do właściwości Referatu należały m.in. sprawy przygotowania i przeprowadzenia procedur zamówień publicznych na realizację zadań gminy oraz sprawy przystąpienia gminy do projektów z udziałem środków krajowych i zagranicznych (w tym unijnych), przygotowanie wniosków o dofinasowanie zadań, zarządzanie projektami oraz ryzykiem w tych projektach, koordynacja ich realizacji, monitoring i rozliczanie projektów. Do 31 marca 2025 r. ww. zadania realizowane były przez referat infrastruktury i ochrony środowiska, w którym

[5] Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.
[6] Dalej: KPO.
[7] Dz. U. z 2024 r. poz.1320 ze zm., dalej „upzp".
[8] Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.
[9] Zarządzenie nr 31/25 Wójta Gminy Kwidzyn z 10 marca 2025 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego, dalej: Regulamin organizacyjny.

wyodrębniono dwa stanowiska ds. pozyskania środków pozabudżetowych[10]. Trzem pracownikom łącznie z kierownikiem z ww. Referatu rozwoju określono w zakresach czynności inicjowanie i realizację zadań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych m. in. z UE, innych funduszy zagranicznych oraz środków krajowych na realizację zadań Gminy.

(akta kontroli str. 7-115)

W okresie objętym badaniem Gmina nie była objęta kontrolą wewnętrzną Urzędu ani audytu w zakresie przedsięwzięć objętych wsparciem z KPO, jak również nie wystąpiły przypadki zgłaszania skarg i wniosków na działania Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć objętych wsparciem KPO. Na stronie internetowej Gminy Kwidzyn zamieszczono informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyć[11] w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" objętych wsparciem z KPO.

(akta kontroli str. 116, 118, 149-156)

W okresie objętym kontrolą Gmina nie zgłaszała problemu w realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem. Jedynie z uwagi na planowany zbyt wysoki koszt budowy Gmina rozwiązała za porozumieniem stron umowę dotyczącą utworzenia 32 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach „Programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029". Do dnia rozwiązania umowy nie pobrano żadnych środków finansowych na realizację umowy z KPO.

(akta kontroli str. 116, 118, 120-124)

W badanym okresie Gmina nie korzystała z innych form wsparcia podmiotów zewnętrznych np. doradztwa, konsultacji dotyczących przedsięwzięć objętych wsparciem z KPO. Jak wyjaśnił Wójt w związku z ogłoszonym naborem wniosków o objęcie wsparciem w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" realizującego Inwestycję B1.1.3. o tym samym tytule, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności", Gmina w 2024 r. zleciła podmiotowi zewnętrznemu opracowanie audytu energetycznego dwóch szkół, które stanowiły podstawę do wypełnienia wniosku i ubieganie się o objęcie wsparciem z KPO. Sporządzone audyty były obowiązkowym załącznikiem do złożonego wniosku. Koszt przeprowadzonego audytu wyniósł 10 000,00 zł na podstawie zawartej umowy z 1 października 2024 r.[12]

---

[10] Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i koordynator projektów - Zarządzenie nr 32/22 z 7 marca 2022 r. ws. Regulaminu organizacyjnego oraz stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych - Zarządzenie nr 188/24 z 22 października 2024 r. ws. Regulaminu organizacyjnego.

[11] https://gminakwidzyn.pl/aktualnosci/n,381392,informacja-o-funkcjonowaniu-mechanizmu-umozliwiajacego-sygnalizowanie-potencjalnych-nieprawidlowosci-lub-naduzyc.html.

[12] Umowa nr PR.271.4.2024 z 1 października 2024 r. Przeprowadzone audyty odebrano na podstawie protokołu odbioru dokumentacji z 11 października 2024 r. Zapłatę za wykonane usługi dokonano 8 listopada 2024 r. na podstawie faktury VAT nr 03/10/2024 z 11 października 2024 r. Wydatek ujęto we wniosku o płatność do projektu nr KPOD.03.05-IW.04-0064/24 pn."Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" jako koszt kwalifikowalny i zwrócono Gminie 18 września 2025 r.

(akta kontroli str. 117-119, 145-148)

W okresie objętym kontrolą pracownicy Gminy, którym powierzono zadania odnoszące się do realizacji przedsięwzięć objętych wsparciem KPO, brali udział w spotkaniach informacyjnych, webinariach, wideokonferencjach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego[13], Związek Gmin Pomorskich[14]. Pracownicy Gminy uczestniczyli w następujących szkoleniach, konferencjach związanych z realizacją przedsięwzięć objętych wsparciem KPO:

- spotkanie informacyjne dotyczące zasad udzielania wsparcia na realizację przedsięwzięć w ramach Inwestycji B3.1.1 pn. "Inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich" objętych KPO. Spotkanie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski 28 listopada 2024 r.
- spotkanie dotyczące realizacji "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+", inwestycja A4.2.1 KPO zorganizowane przez Urząd Marszałkowski 3 września 2024 r., webinarium 26 marca 2024 r. zorganizowane przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju.
- webinarium "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+", inwestycja A4.2.1 KPO, 26 stycznia 2023 r. zorganizowane przez Związek Gmin, 27 stycznia 2023 r. zorganizowane przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju, 14 lutego 2023 r. zorganizowane przez Wojewodę Pomorskiego,
- w zakresie realizacji projektu poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu w ramach samokształcenia zapoznawano się z instrukcjami dostępnymi w centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programu CST2021[15]. Instrukcje przygotowane były w formie interaktywnej lub materiałów video. W złożonym wniosku na realizację ww. przedsięwzięcia z 14 października 2024 r. Gmina określiła, że ma duże i wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dofinasowanych ze środków UE wymieniając przykładowe inwestycje realizowane w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy.

Wydatki poniesione przez Gminę w kontrolowanym okresie na ww. spotkania wyniosły łącznie 464,60 zł i dotyczyły rozliczenia podróży służbowej do Urzędu Marszałkowskiego w 2024 r.

(akta kontroli str. 117,119,125-144)

W dokumentach strategicznych Gminy nie uwzględniono bezpośrednich zapisów odnoszących się do KPO. Jak wyjaśnił Wójt obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Kwidzyn na lata 2021–2030, przyjęta Uchwałą nr XL/254/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r., nie przewidywała zapisów odnoszących się wprost do programów i projektów realizowanych w ramach KPO ani szczegółowych terminów realizacji przedsięwzięć finansowanych z tego instrumentu. Strategia została opracowana w oparciu o obowiązujące wówczas dokumenty

[13] Dalej: Urząd Marszałkowski.
[14] Dalej: Związek Gmin.
[15] Dalej: CST2021

strategiczne szczebla krajowego i regionalnego, a przyjęte w niej cele i kierunki działań mają charakter ogólny. Strategia pozostaje dokumentem otwartym, umożliwiającym aplikowanie o środki z różnych źródeł finansowania, w tym również z KPO, w ramach projektów wpisujących się w przyjęte cele strategiczne, tj.:

- zadanie pn. „Utworzenie 32 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka w Gminie Kwidzyn" wpisywało się w Obszar priorytetowy II Kapitał społeczny; Cel strategiczny: Aktywni i wykształceni, zintegrowani mieszkańcy Gminy Kwidzyn, Cel operacyjny: Świadoma polityka demograficzna nastawiona na tworzenie warunków dodatniej migracji ludności i sprzyjających osiedlaniu się w Gminie;
- zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" oraz zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tychnowy i Podzamcze" wpisywały się w Obszar priorytetowy III Usługi publiczne: Cel strategiczny: Rozwinięta infrastruktura techniczna i czyste środowisko w Gminie Kwidzyn, Cel operacyjny: Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

(akta kontroli str. 619-637)

W okresie objętym kontrolą Gmina posiadała w swoim budżecie środki niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem z KPO pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu". Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn nr V/25/24 z 26 września 2024 r. wyrażono wolę złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu". Inwestycja termomodernizacji szkół w miejscowościach Korzeniewo i Rakowcu planowana była w 2023 r., gdzie w załączniku nr 2 do uchwały nr LV/385/23 z 27 grudnia 2023 r. dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono wydatki na realizację tej inwestycji[16]. W złożonym 14 października 2024 r. wniosku o dofinansowanie nr KPD.03.05-IW.04-0064/24 wskazano kwotę ogólną planowanych wydatków w wysokości 4 455 556,76 tys. zł z czego kwota zaliczona do wydatków kwalifikowanych i objętych dofinasowaniem wyniosła 3 622 403,87 zł. Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn z 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2025[17] określono wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Na ww. przedsięwzięcie dotyczące szkół w Korzeniewie i Rakowcu określono łączne koszty finansowe na kwotę ogółem 4 465 569,37 zł, z czego kwota 833 165,50 zł miała pochodzić z dochodów własnych Gminy a kwota 3 622 403,87 zł z dofinansowania z KPO. Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy na dzień 25 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kwidzyn[18] dotyczących ww. przedsięwzięcia:

−w zakresie wydatków bieżących m.in.:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 105 626,77 zł;

[16] https://www.bip.gminakwidzyn.pl/uchwaly,10_1-2023-_295.

[17] Uchwała nr VIII/49/24 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2025 rok.

[18] Uchwała Nr XV/91/25 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn, https://www.bip.gminakwidzyn.pl/.

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 105 626,77 zł,

−w zakresie wydatków majątkowych m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 050 000,00 zł;

b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 505 687,99 zł;

c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 555 687,99 zł;

-wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

(akta kontroli str. 157-245)

Gmina pozyskiwała informacje o możliwości objęcia wsparciem z KPO z dedykowanych stron internetowych, wiadomości e-mail przysyłanych do Gminy, stron internetowych instytucji zarządzającej, spotkań informacyjnych oraz od firm prywatnych zajmujących się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych. Jak wyjaśnił Wójt, wszystkie ww. źródła były preferowane przez Gminę w pozyskiwaniu informacji o możliwości objęcia wsparciem z KPO.

(akta kontroli str. 116, 118)

Jak wyjaśnił Wójt nie zaobserwował większych trudności/ryzyk/barier w realizacji objętych wsparciem z KPO inwestycji. Uzyskane środki z KPO na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Rakowcu i Korzeniewie" pozwoliły na sfinansowanie inwestycji bardzo ważnej dla rozwoju infrastruktury lokalnej, poprawiając jednocześnie standard życia mieszkańców. Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych przyczyni się do obniżenia kosztów ich eksploatacji oraz poprawy jakości środowiska.

(akta kontroli str. 117, 119)

Stwierdzone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie organizacyjne i finansowe Urzędu do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu". Jego realizacja była wsparta udziałem pracowników w szkoleniach i konferencjach.

OBSZAR

2. Prawidłowość realizacji przez Gminę przedsięwzięć objętych wsparciem z KPO i osiąganie zakładanych efektów

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą Gmina uczestniczyła w trzech naborach o wsparcie z KPO, które związane były z dofinansowaniem następujących przedsięwzięć:

− „Utworzenie 32 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej inwestycji gminnego żłobka w Gminie Kwidzyn", w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029", współfinasowanego z KPO w ramach inwestycji A4.2.1. Gmina zawarła umowę ze Skarbem Państwa - Wojewodą Pomorskim na ww. zadanie nr 9/I-KPO/TW/2023 z 6 grudnia 2023 r. Zgodnie z umową Wojewoda zobowiązał się do przekazania ostatecznemu odbiorcy wsparcia w łącznej wysokości 1 302 416,03 zł, z czego środki z KPO w formie wsparcia

bezzwrotnego w kwocie 1 147 584,00 zł, środki z budżetu państwa na finasowanie podatku VAT w kwocie 154 832,03 zł. Pismem z 9 grudnia 2024 r. Gmina wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego o rozwiązanie powyższej umowy z powodu zbyt wysokich kosztów jakie poniosłaby Gmina w związku z realizacją ww. inwestycji. Jak wyjaśniał Wójt sytuacja finansowa oraz inne zobowiązania w budżecie na rok 2025, nie pozwoliły Gminie na dołożenie do inwestycji ponad 50% wartości robót budowlanych. Ponadto końcowa realizacja zadania zwiększyłaby jeszcze procentowy wkład Gminy. Wojewoda Pomorski pismem z 16 grudnia 2024 r. wyraził zgodę na rozwiązanie ww. umowy. Do dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy Gmina nie pobrała żadnych środków finansowych na realizację umowy w związku z powyższym nie generowała konieczności rozliczenia lub zwrotu przekazanego dofinasowania;

- „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" w ramach komponentu B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Inwestycje: B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Gmina w ww. zakresie zawarła umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie[19] nr KPOD.03.05-IW.04-0064/24 z 10 kwietnia 2025 r. Zgodnie z zawartą umową planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 4 453 256,76 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych i dofinansowanie wynosiła 3 622 403,87 zł. Do 30 września 2025 r. Gminie przekazano kwotę 1 170 101,16 zł na realizację ww. przedsięwzięcia;
- „Budowa sieci, rozbudowa zbiorczej sieci odprowadzania ścieków w miejscowościach Tychnowy i Podzamcze" w ramach komponentu B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Inwestycje B3.1.1 w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Gmina złożyła w ww. zakresie wniosek nr KPOD.03.15-IW.23-0016/25 z 16 stycznia 2025 r. za pomocą formularza wniosku udostępnionego w systemie teleinformatycznych CST2021 zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego[20]. Złożony przez Gminę ww. wniosek został ujęty na pozycji 58 zatwierdzonej listy informującej o kolejności przysługiwania wsparcia na przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, objętej KPO zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego z 11 lutego 2025 r.[21]

(akta kontroli str. 246-247, 253-408)

Wniosek Gminy o dofinasowanie badanego przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" nie był objęty procedurą ponownej oceny przedsięwzięcia, o której mowa w art. 14lze ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[22] przysługującą w przypadku nieobjęcia przedsięwzięcia wsparciem. Złożony 14 października 2024 r. wniosek został pozytywnie oceniony pod kątem kryteriów dostępu i

[19] Dalej: NFOŚiGW.
[20] Uchwała nr 1412/41/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z 14 listopada 2024 r., dalej: Zarząd Wojewódzki.
[21] Uchwała nr 156/64/25 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2025 r., https://bip.pomorskie.eu/.
[22] Dz. U. z 2025 r. poz. 198, dalej: uozppr.

został zarejestrowany w Centralnym systemie teleinformatycznym WOD2021 pod numerem KOPD.03.05-IW.04-0064/24. NFOŚiGW 11 marca 2025 r. potwierdził pozytywną ocenę ww. wniosku o dofinasowanie przedsięwzięcia pod względem kryteriów horyzontalnych i szczegółowych (tj. po 148 dniach od złożenia wniosku). Dnia 1 kwietnia 2025 r. NFOŚiGW poinformował Gminę o podjęciu uchwały i zatwierdzeniu wniosku o objęcie wsparciem bezzwrotnym z KPO.

(akta kontroli str. 248-252, 409)

Zawarta umowa z NFOŚiGW o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0064/24 z 10 kwietnia 2025 r. inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" posiadała wszystkie elementy określone w art. 14lzh uozppr.
Zgodnie z postanowieniami umowy, Wójt w przypadku tego wymagającym 10 lipca 2025 r. wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW o zmianę warunków umowy wsparcia. Zmiana dotyczyła przedłużenia daty zakończenia realizacji projektu z 30 listopada 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. oraz przesunięcia kwot między zadaniami. Przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia związane było z wyłonieniem wykonawcy w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Aneksem nr 1 z 29 lipca 2025 r. do zawartej umowy zmieniono:

- Okres kwalifikowania wydatków, na rozpoczynający się 1 października 2024 r. i kończący się 30 czerwca 2026 r.,
- Załącznik nr 3 "Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia",
- Załącznik nr 4 "Harmonogram Płatności",
- Załącznik nr 5 "Opis Przedsięwzięcia".

Pozostałe postanowienia ww. umowy nie uległy zmianie. Niniejsza umowa oraz Aneks nr 1 zostały zawarte i podpisana przez osoby należycie umocowane do reprezentowania stron.

(akta kontroli str. 308-408)

Realizacja przedsięwzięcia w okresie objętym kontrolą przebiega zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0064/24 z 10 kwietnia 2025 r., w tym z uaktualnionym Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia, w którym określono, że termomodernizacja:

- Szkoły Podstawowej w Korzeniewie powinna rozpocząć się w III kw. 2025 r. a zakończyć w IV kw. 2025 r. Umowę o roboty budowlane dotyczące ww. szkoły zawarto 22 lipca 2025 r. i tego samego dnia przekazano teren budowy wykonawcy. Wykonanie robót budowlanych zakończono 31 października 2025 r.;
- Szkoły Podstawowej w Rakowcu powinna rozpocząć się w IV kw. 2025 r. a zakończyć w I kw. 2026 r. Umowę o roboty budowlane dotyczącą ww. szkoły zawarto 11 września 2025 r. i tego samego dnia przekazano teren budowy wykonawcy. Zakończenie robót zgodnie z zawartą umową określono do 11 lutego 2026 r.

(akta kontroli str. 318-319, 672-677, 718-787)

W celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu” Gmina wyodrębniła ewidencję księgową umożliwiającą identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji

bankowych związanych z ww. przedsięwzięciem na podstawie zarządzenia Wójta z 3 kwietnia 2025 r.[23], poprzez utworzenie rachunków bankowych obsługujących przedsięwzięcie, odrębnej ewidencji księgowej prowadzonej w dzienniku zdarzeń, do kont rejestrujących wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane dodano określoną cyfrę, do opisu faktur związanych z ww. przedsięwzięciem wykorzystano załącznik dedykowanym do niniejszego zarządzenia. Poniesione wydatki w okresie objętym kontrolą zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych zgodnie z ww. zarządzeniem.

(akta kontroli str. 410-485, 615-618)

Realizacja inwestycji termomodernizacyjnej, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach KPO musiała być zgodna z zasadą „nie czyń znaczącej szkody"[24]. W zakresie realizacji badanego przedsięwzięcia, Gmina na etapie opracowania dokumentacji budowlanej i technicznej zleciła wykonanie dokumentacji potwierdzających zgodność przedsięwzięcia z zasadą DNSH dotyczącej sporządzenia raportów:

- Termomodernizacja dachów (docieplenia dachów wraz z naprawą poszycia i wymianą obróbki dekarskiej), wymianę stolarki drzwiowej (zewnętrznej) w budynku szkoły podstawowej w Korzeniewie i Rakowcu,
- Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej (c.w.u. i z.w.) w budynku szkoły podstawowej w Korzeniewie i Rakowcu,
- Instalacja fotowoltaiczna na dachu szkoły podstawowej w Korzeniewie i Rakowcu,
- Audyt rozbiórkowy w zakresie wykonania prac wymiany pokrycia dachowego wraz dokonaniem termomodernizacji połaci dachowych oraz remontu stolarki drzwiowej zewnętrznej w celu określenia ilości i rodzaju odpadów budowlanych na etapie sporządzenia dokumentacji technicznej w ww. szkołach,
- Audyt rozbiórkowy w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej w celu realizacji inwestycji termomodernizacyjnej ww. szkół na podstawie planowanych robót sporządzono zestawienie frakcji odpadowych, jakie mogą powstań podczas prac rozbiórkowych i budowlanych.

Zgodnie z zawartą umową, Gmina zobowiązana była do opracowania okresowego sprawozdania potwierdzającego realizację ww. przedsięwzięcia zgodnie z zasadą DNSH w okresie realizacji przedsięwzięcia każdorazowo w terminie do końca miesiąca następującego po upływie roku i kolejnych lat od zawarcia umowy (10 kwietnia 2025 r.) oraz złożenia raportu końcowego najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową. Do dnia zakończenia kontroli Gmina nie była zobowiązania do opracowania takiego sprawozdania.

W okresie objętym kontrolą w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z termomodernizacją

[23] Zarządzenie nr 40/2/2025 Wójta Gminy Kwidzyn z 3 kwietnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04.006/24 w ramach inwestycji: B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych KPO.

[24] Dalej: DNSH.

budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie i Rakowcu w specyfikacji warunków zamówienia jak również w zawartych umowach[25] z wykonawcami wyłonionymi w wyniku tego postępowania Gmina zawarła zapisy, w których wymagała od wykonawcy, aby przeprowadzone prace modernizacyjne były spójne z zasadą DNSH, w szczególności, aby realizowały działania na rzecz maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter danego projektu. Gmina na bieżąco gromadziła informacje, dane oraz dokumentację, które stanowiły potwierdzenie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadą DNSH poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej 7 i 12 sierpnia 2025 r. potwierdzającej segregację frakcji odpadowych powstałych podczas prac rozbiórkowych w Szkole Podstawowej w Korzeniewie. Ponadto do dokumentacji odbioru końcowego robót budowlanych związanych modernizacją Szkoły Podstawowej w Korzeniewie z 31 października 2025 r. dołączono umowę dotyczącą segregacji i odbioru odpadów[26] oraz dokumenty potwierdzające odbiór posegregowanych odpadów powstałych w trakcie modernizacji szkoły.

(akta kontroli str. 644-698)

W zakresie realizacji przedsięwzięcia „Poprawy efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" Gmina występowała trzykrotnie z wnioskami o płatność realizowanego przedsięwzięcia na ogólną kwotę 1 170 101,16 zł z czego kwota 1 086 721,16 zł otrzymana 25 września 2025 r. stanowiła zaliczkę, której rozliczenie powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od daty jej otrzymania (termin ten do dnia zakończenia kontroli nie upłynął). Wnioski o płatności przekazywane były za pomocą CST2021 w terminach określonych w uaktualnionym harmonogramie płatności. Z uwagi na występujące braki formalne w złożonych przez Gminę wnioskach o płatność, przekazanie środków na wyodrębniony rachunek bankowy dla potrzeb ww. inwestycji następował w terminie od sześciu do 13 dni od daty potwierdzenia prawidłowości złożonego wniosku o płatność . W okresie objętym kontrolą Gmina złożyła pięć korekt wniosków o płatność[27]. Korekty wniosków o płatność następowała w terminie od jednego do 14 dni o daty otrzymania informacji o obowiązku uzupełnienia wniosku. Otrzymane odsetki od depozytów bankowych utworzonych przez Gminę z przekazanej jej zaliczki na podstawie § 8 umowy zostały wpłacone na wskazany rachunek bankowy Polskiego Funduszu Rozwoju SA z siedzibą w Warszawie 7 października 2025 r. w kwocie 673,47 zł.

(akta kontroli str. 486-612, 788-790)

W okresie objętym kontrolą nie występowały problemy z przekazywaniem Gminie środków z KPO na realizację badanego przedsięwzięcia. Środki były przekazywane w wysokościach wskazanych w prawidłowo wypełnionych wnioskach o płatności i zatwierdzonych przez NFOŚiGW. Wnioski o płatności

[25] Umowa na roboty budowlane nr ZP.272.11.2025 z 22 lipca 2025 r. (dotyczy szkoły w Korzeniewie) i umowa na roboty budowlane nr ZP.272.14.2025 z 11 września 2025 r. (dotyczy szkoły w Rakowcu).

[26] Umowa nr 1/06/2025 z 1 czerwca 2025 r.

[27] Tabela: Wnioski o płatność do projektu KPOD.03.05-IW.04-0064/24 Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu (rodzaj wniosku: Refundacyjny, Sprawozdawczy).

składane były przez Gminą w terminach wynikających z uaktualnionego harmonogramu płatności stanowiący załącznik nr 4 do zawartej umowy.

(akta kontroli str. 320, 486)

Zgodnie z zawartą umową pn. „Poprawy efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 1 października 2024 r. a kończy 30 czerwca 2026 r. Na realizację badanego przedsięwzięcia, Gmina poniosła w okresie kwalifikowania wydatki w łącznej kwocie 1 162 262,58 zł brutto[28]. Wszystkie faktury zostały uregulowane na rachunki bankowe wskazane przez wystawców w terminach określonych w umowach. Z ww. kwoty Gmina zaliczyła do wydatków kwalifikowanych objętych wsparciem KPO kwotę 951 099,66 zł. Różnicę stanowił podatek VAT, który był wydatkiem niekwalifikowanym w ramach wsparcia KPO. Wykonawcy usług i robót budowlanych w przypadku czynnych podatników podatku od towarów i usług byli weryfikowani pod względem prawidłowego zarejestrowania się dla celów podatku VAT poprzez dane dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów[29]. Wystawione faktury były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a poniesione na ich podstawie wydatki były niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. W okresie objętym kontrolą w Gminie obowiązywało Zarządzenie z 28 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 tys. zł (bez podatku od towarów i usług)[30]. Wybór wykonawców usług do ww. kwoty następował z zachowaniem przepisów zawartych w ww. regulaminie zamówień publicznych. Wykonawców termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Korzeniewie i Rakowcu wyłoniono w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych z 16 czerwca 2025 r. i 1 sierpnia 2025 r.[31]

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto dwie umowy o roboty budowlane dotyczące termomodernizacji ww. szkół z 22 lipca 2025 r. i 11 września 2025 r.[32] Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Korzeniewie zakończono zgodnie z umową 31 października 2025 r. Informację o wykonaniu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 21 listopada 2025 r.[33], zgodnie z art. 448 upzp. Wydatki poniesiono zgodnie z zasadami określonymi w umowie o objęcie wsparciem z KPO, związane były z przygotowaniem i opracowaniem niezbędnej dokumentacji do realizacji planowanego

[28] Tabela: Zestawienie faktur poniesionych wydatków na przedsięwzięcie dotyczące projektu KPOD.03.05-IW.04-0064/24 "Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu" do 30 września 2025 r.

[29] https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/.

[30] Zarządzenie nr 166/22Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2022 r., dalej: regulamin zamówień publicznych.

[31] Ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00280876/01 z 16 czerwca 2025 r., 2025/BZP 00357640/01 z 1 sierpnia 2025 r.

[32] Umowa o roboty budowlane nr ZP.272.11.2025 z 22 lipca 2025 r. na wartość brutto 2 337 tys. zł dotycząca Szkoły Podstawowej w Korzeniewie - termin zakończenia przedmiotu umowy 31 października 2025 r, nr ZP.272.14.2025 r. z 11 września 2025 r. na wartość brutto 2 697 tys. zł dotycząca Szkoły Podstawowej w Rakowcu - termin zakończenia przedmiotu umowy pięć miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 11 września 2025 r. do 11 lutego 2026 r.

[33] https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08de28ca-fe1e-da40-2ed4-da0001efcf70.

przedsięwzięcia, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz robót budowlanych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Korzeniewie w szczególności były to:

- Opracowanie audytu energetycznego,
- Opracowanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych,
- Wykonania badań termowizyjnych,
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami,
- Opracowanie analiz DNSH na potrzeby termomodernizacji budynków szkolnych w miejscowości Korzeniewo i Rakowiec.
- Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Korzeniewie,
- Wykonanie tablic informacyjnych.

W celu uniknięcia podwójnego finasowania w ww. umowie zawarto zapisy dotyczące braku wydatków ponoszonych z bezzwrotnych środków publicznych, które zostały przekazane Gminie na podstawie innej umowy lub umów w ramach przedsięwzięcia oraz zapewnienia mechanizmu skutecznego uniemożliwiania kwalifikowania tych wydatków.
W sporządzonej przez Gminę analizie ryzyka wystąpienia podwójnego finasowania i poważnych nieprawidłowości z 1 sierpnia 2025 r. określono niskie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia zrefundowania tego samego wydatku w ramach różnych przedsięwzięć współfinasowanych z krajowych środków publicznych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W celu przeciwdziałania możliwości wystąpienia ww. nieprawidłowości Gmina podejmowała działania polegające w szczególności na:

- przeprowadzeniu analizy źródeł finasowania oraz historii dofinasowania inwestycji,
- prowadzeniu i utrzymywaniu kompletnej dokumentacji potwierdzającej jednokrotność dofinasowania,
- weryfikacji projektów w bazach danych pod kątem wcześniejszych dofinasowań.

(akta kontroli str. 433-485, 613-614, 672-677, 707-717)

W okresie objętym kontrolą Gmina nie zwracała środków przekazanych na podstawie zawartej umowy nr KPOD.03.05-IW.04-0064/24 z 10 kwietnia 2025 r. inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu”.

(akta kontroli str. 418-420)

Zgodnie z zawartą umową osiągnięcie wartości docelowej wskaźników przedsięwzięcia nie może nastąpić później niż do końca czerwca 2026 r. W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźników przedsięwzięcia Gmina zobowiązana była przedstawić NFOŚiGW w terminie najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 15 do Umowy - „Wykaz dokumentów wymaganych w celu wykazania osiągnięcia wskaźników w ramach Inwestycji wraz z wykazem dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia Trwałości Przedsięwzięcia". W załączniku nr 5 do umowy wskazano następujące wskaźniki oraz rok osiągnięcia z podziałem na:

− wskaźniki rzeczowe przedsięwzięcia:

- zmodernizowane energetycznie budynki placówek oświatowych (szt. - 2), rok osiągnięcia - 2026,
- powierzchnia budynków o regulowanej temperaturze powietrza (m^2 - 3769,93), rok osiągnięcia - 2026,
- pojemność magazynów energii elektrycznej (MWh/rok - 0,036), rok osiągnięcia – 2026;

− wskaźniki ekologiczne:
  - obowiązkowe − oszczędności pod względem rocznego zużycia energii pierwotnej (MWh/rok - 524,24), rok osiągnięcia - 2026,
  - własne:
    - roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej (MWh/rok - 476,89), rok osiągnięcia - 2026, w tym: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (MWh/rok - 476,89), rok osiągnięcia - 2026,
    - szacowana redukcja emisji gazów cieplarnianych (Mg/rok - 95,06), rok osiągnięcia - 2026.

Ze względu na trwający etap realizacji przedsięwzięcia, poziom osiągnięcia wskaźników końcowych nie został jeszcze osiągnięty.

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych w okresie objętym kontrolą umieszczono na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym Facebook Gminy Kwidzyn informację o uzyskaniu dofinansowania przedsięwzięcia wraz z jego opisem, zamieszczono informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach, informację o wyborze wykonawcy i realizacji inwestycji w szkole w Korzeniewie i Rakowcu[34]. Wykonano tablice informacyjne promujące realizację zadania.

(akta kontroli str. 321-324, 330-408, 615-618, 791-796)

W okresie objętym kontrolą Gmina nie była kontrolowana przez podmioty zewnętrzne w związku z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem z KPO.

(akta kontroli str. 699-701)

Gmina wywiązywała się z obowiązków sprawozdawczych wynikających z zawartej umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z KPO. Zgodnie z § 12 badanej umowy nr KPOD.03.05-IW.04-0064/24 z 10 kwietnia 2025 r. Gmina jako beneficjent wsparcia zobowiązana była do przedłożenia i bieżącej aktualizacji informacji o zamówieniach, dla których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dla przedsięwzięcia termomodernizacji szkół w Korzeniewie i Rakowcu. Gmina przekazała ww. informacje 12 sierpnia 2025 r. i 29 października 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 19 do zawartej umowy. Ponadto w § 9 pkt 1 ww. umowy w części dotyczącej Monitorowania i sprawozdawczości, Gmina zobowiązała się przedstawiać NFOŚiGW wniosek o płatność w części dotyczącej opisu stanu realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie w § 9 pkt 2 umowy określono, że w przypadku, gdy gmina nie poniosła w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowanych, składa wniosek o płatność w części sprawozdawczej do trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. W okresie objętym kontrolą Gmina złożyła trzy wnioski o płatności oraz sześć wniosków sprawozdawczych. Dane o

[34] https://gminakwidzyn.pl/projekty/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci-kpo/.

poniesionych wydatkach były zgodne z danymi z ewidencji księgowej. Złożone sprawozdania odzwierciedlały rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu.

(akta kontroli str. 487-612, 702-706)

Stwierdzone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działanie Gminy w trakcie realizacji w okresie objętym kontrolą przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu", przy czym na dzień zakończenia kontroli powyższe przedsięwzięcie nie zostało jeszcze zakończone i nie osiągnięto jeszcze planowanych wskaźników. Inwestycja przebiega zgodnie z zawartą umową, w tym przyjętym uaktualnionym harmonogramem. Nie występowały opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia. Wnioski o płatność składane były w określonych umową terminach. Ponoszone wydatki na realizację inwestycji wypełniały wymogi w zakresie ich kwalifikowalności. Wybór wykonawców usług, dostaw i robót dokonany był w oparciu o procedury udzielania zamówień określonej w ustawie prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych. Gmina wywiązywała się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje *prawo zgłoszenia* na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora delegatury NIK w Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Gdańsk, 16 grudnia 2025 r.

Kontroler

Robert Karaś

Główny specjalista kontroli państwowej

/podpisano elektronicznie/

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

z up. Maria Mieszalska

p.o. wicedyrektora Delegatury

/podpisano elektronicznie/